

HARMONOGRAM

			udział %
1.	ETAP 1	2024-03-31	10,00%
1.	Zakup działki		
2.	Prace projektowe		
3.	Wycinka, Ogrodzenie, Wyburzenia		
4.	Przyłącze wody		
5.	Przekładka kabla		
6.	Przebudowa kan. deszczowej		
7.	Przebudowa kan. sanitarnej		
8.	Przebudowa gazu		
2.	ETAP 2	2024-08-31	12,16%
1.	Wykop		
2.	Przyłącza		
3.	Fundamenty		
4.	Konstrukcja parteru, strop nad parterem		
5.	Konstrukcja I p. strop nad I p.		
3.	ETAP 3	2024-11-30	12,13%
1.	Konstrukcja II p. strop nad II p.		
2.	Konstrukcja III p. strop nad III p.		
3.	Konstrukcja IV p. strop nad IV p.		
4.	Ścianki działowe parteru, I p, II p,		
4.	ETAP 4	2025-04-30	18,07%
1.	Konstrukcja V p. strop nad V p.		
2.	Konstrukcja VI p. strop nad VI p.		
3.	Konstrukcja VII p. strop nad VII p.		
4.	Ściany parteru		
5.	Ściany I p.		
6.	Ściany II p.		
7.	Ściany III p.		
8.	Ściany IV p.		
9.	Ściany V p.		
10.	Ściany VI p.		
11.	Ściany VII p.		
12.	Ścianki działowe III p		
13.	Ścianki działowe IV p, Vp, VI p, VII p,		
5.	ETAP 5	2025-07-31	11,36%
1.	Pokrycie dachu		
2.	Stolarka okienna		
3.	Instalacje wod-kan piony		
4.	Instalacje wewnętrzne c.o. piony		
5.	Instalacje wewnętrzne wentylacja piony		
6.	Instalacje wewnętrzne elektr. Nn – okablowanie I p, II p, III p, IV p, Vp, VI p, VII p		
7.	Instalacja p.poż – oddymianie okablowanie		
8.	Instalacje wewnętrzne wod-kan poziomy		
9.	Instalacje wewnętrzne elektr. okablowanie parter, garaże		
10.	Instalacje wewnętrzne elektr. okablowanie - klatki schodowe		
11.	Elewacje 25%		
6.	ETAP 6	2025-11-30	13,44%
1.	Tynki wewnętrzne		
2.	Balustrady zewnętrzne częściowo		
3.	Instalacje wewnętrzne c.o. poziomy		

4.	Posadzki wylewki		
5.	Elewacje 50%		
6.	Wentylacja częściowo		
7.	Balustrady zewnętrzne częściowo		
8.	Tablice elektryczne mieszkaniowe		
9.	Zagospodarowanie częściowo 50%		
7.	ETAP 7	2026-03-31	12,04%
1.	Wełna garażu + sciany		
2.	Posadzka garażu		
3.	Elewacje 25%		
4.	Balustrady zewnętrzne częściowo		
5.	Wentylacja częściowo		
6.	Bramy garażowe		
7.	Stolarka klatek schodowych, drzwi wejściowe		
8.	Drzwi techniczne		
9.	Drzwi do mieszkań		
10.	Roboty wykończeniowe klatek schodowych		
11.	Tablice elektryczne piętrowe		
12.	Zagospodarowanie częściowo 30%		
13.	Montaż osprzętu kotłownia		
14.	Przebudowa przyłącza c.o.		
8.	ETAP 8	2026-07-31	10,80%
1.	Montaż hydroforu		
2.	Montaż osprzętu c.o.		
3.	Montaż osprzętu p.poż oddymianie		
4.	Montaż osprzętu elektrycznego, NN , panele		
5.	Montaż osprzętu wentylacji		
6.	Instalacja p. poż. – montaż osprzętu		
7.	Roboty wykończeniowe klatek schodowych		
8.	Balustrady wewnętrzne klatek schodowych		
9.	Dostawa i montaż windy		
10.	Montaż przegród komórek lokatorskich		
11.	Montaż lamp oświetleniowych zewnętrznych		
12.	Montaż wiat postojowych		
13.	Montaż śmietnika		
14.	Zagospodarowanie częściowo 20%		

100,00%